

## Proces verbal proba de presiune cu apa demineralizata/ apa demineralizata + antigel

Data.....

Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta cu nuturi	<input type="checkbox"/>
Sistem rezidential umed montaj pe folie cu nuturi	<input type="checkbox"/>
Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta neteda cu folie PP/AL	<input type="checkbox"/>
Sistem uscat montaj pe placi termoizolanta cu aluminiu(MFH)	<input type="checkbox"/>

**Beneficiar** \_\_\_\_\_  
**Adresa lucrarii** \_\_\_\_\_  
**Firma de instalatii** \_\_\_\_\_

Pregatirea probei se face urmand urmatoarele etape:

1. Se inchid robinetii tur/retur ai distribuitorului
2. Se alimenteaza, pe rand circuitele (serpentinele) cu apa demineralizata(\*)
3. Se aeriseste instalatia dupa ce in prealabil a fost umpluta cu apa demineralizata.
4. Se aplica o presiune de testare de 2 x presiunea de lucru dar nu mai putin de 6 bari, maxim 10 bari(conform EN 1264\_4 pct 4.3) cu pompa de mana sau electrica.
5. Se verifica presiunea prin citire manometru de la pompa, in caz ca a scazut se aeriseste instalatia si se readuce instalatia in presiunea de testare.   
!Scaderea presiune este un efect fie ca urmare a dilatarii tevilor sau neaerisirii corecte.
6. Durata de mentinere a presiunii de testare: 24 ore  
Se verifica vizual instalatia pentru eventuale scurgeri de apa – fara pierderi de apa   
Se verifica prin citire manometru valoarea presiunii, care nu trebuie sa scada pe toata durata .
7. In caz ca apar neetanseitati la imbinari, acestea se remedieaza prin refacere sau inlocuirea pieselor si se reiau etapele mentionate.

(\*) In zonele unde exista pericol de inghet , se utilizeaza un agent antiinghet (antigel) in circuitul de incalzire prin pardoseala.

Alte observatii:

---

---

---

---

**Proba de presiune a fost executata corespunzator si nu s-au inregistrat pe durata probei pierderi de presiune, pierderi de apa si nici defectiuni ale componentelor.**

**ATENTIE!** Serpentinele vor fi mentinute in presiune cu apa pe toata durata de turnare a sapei.

**BENEFICIAR/ DIRIGINTE DE SANTIER:**  
(Numele si Prenumele/Denumire  
Societate/Firma/Semnatura)

---

---

**INSTALATOR,**  
(Numele si Prenumele/Denumire  
Societate/Firma/Semnatura)

---

---

Pag. 1/1  
**Exemplar:**  
 Beneficiar  Instalator