

**Proces verbal pentru turnarea sapei**

Data.....

Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta cu nuturi	<input type="checkbox"/>
Sistem rezidential umed montaj pe folie cu nuturi	<input type="checkbox"/>
Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta neteda cu folie PP/AL	<input type="checkbox"/>

**Beneficiar** \_\_\_\_\_  
**Adresa lucrarii** \_\_\_\_\_  
**Firma de instalatii** Nume \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
**Firma executie sapa** Nume \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_

**Inainte de inceperea turnarii sapei se verifica daca:**Instalatia este umpluta cu apa demineralizata (\*) si este in presiune de minim 6 bari Rosturi de dilatare sunt realizate conform proiect  NU ESTE CAZUL  DA

(\*) In zonele unde exista pericol de inghet , se utilizeaza un agent antiinghet in circuitul de incalzire prin pardoseala

Data/ora incepere turnare sapa ...../.....

Temperatura mediului ambiant .....°C

Armare sapa  DA  NUTip sapa  Sapa de ciment  Sapa de anhidritAditiv utilizat  DA  NUTurnare sapa  Manual  MecanizatGrosimea sapei, deasupra tevii  
(nu mai putin de 4 cm) .....cm

Data/ora finalizare turnare sapa ...../.....

Alte mentiuni  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Turnarea sapei a fost executata corespunzator, fara obiectii.

**BENEFICIAR/ DIRIGINTE DE SANTIER:**(Numele si Prenumele/Denumire  
Societate/Firma/Semnatura)\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**INSTALATOR,**(Numele si Prenumele/Denumire  
Societate/Firma/Semnatura)\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pag. 1/1

**Exemplar:** Beneficiar  Instalator**F-TEH-05, Ed.1rev0 -  
20.03.2016**