

## Proces verbal de punere in functiune a instalatiei

Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta cu nuturi	<input type="checkbox"/>
Sistem rezidential umed montaj pe folie cu nuturi	<input type="checkbox"/>
Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta neteda cu folie PP/AL	<input type="checkbox"/>
Sistem uscat montaj pe placi termoizolanta cu aluminiu(MFH)	<input type="checkbox"/>

**Beneficiar** \_\_\_\_\_  
**Adresa lucrarii** \_\_\_\_\_  
**Firma de instalatii** Nume \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
**Firma executie sapa** Nume \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_

**Punerea in functiune se face NUMAI dupa ce sapa s-a maturat conform indicatiilor producatorului. Termenul uzual este de 21 de zile sau in cazul sapelor speciale de 7 zile.**

Data alimentare instalatie cu agent termic/ora:	...../.....
Temperatura mediului ambiant:	.....°C
Temperatura de functionare (mentionata in proiect):	.....°C
Se regleaza din capul termoelectric temperatura pornire 20-25° C	.....°C
Se mentine temperatura de pornire 20-25° C timp de 3 zile	.....°C
Se creste temperatura cu 3-4°C zilnic astfel:	
	Ziua a 4 -a - .....°C
	Ziua a 5 -a - .....°C
	Ziua a 6 -a - .....°C
	Ziua a 7 -a - .....°C
	Ziua a 8 -a - .....°C
	Ziua a 9 -a - .....°C
	Ziua a 10 -a - .....°C
	Ziua a 11 -a - .....°C
	Ziua a 12 -a - .....°C
Se mentinere temperatura de functionare (conform proiect) timp de 4 zile.	.....°C
	Pana la data/ora .....
Data finalizarii punerii in functiune:	.....

**Alte mentiuni:** \_\_\_\_\_

**ATENTIE:** Este obligatoriu ca finisarea pardoselii sa se faca cu materiale (gresie, parchet, etc) care sunt mentionate in proiect, altfel instalatia nu va asigura caldura corespunzatoare. Se mentine instalatia de incalzire in functionare minim 7 zile dupa care se opreste. Dupa alte 7 zile (perioada in care pardoseala se raceste) se aplica finasajul pardoselii (mocheta, parchet, gresie, etc) conform specificatiilor producatorilor.

Punerea in functiuni a instalatiei s-a facut conform celor scrise si instalatia este in buna stare de utilizare si PV semnat in ..... exemplare .

**BENEFICIAR/ DIRIGINTE DE SANTIER:**  
 (Numele si Prenumele/Denumire  
 Societate/Firma/Semnatura)

**INSTALATOR,**  
 (Numele si Prenumele/Denumire  
 Societate/Firma/Semnatura)

Pag. 1/1

**Exemplar:**  
 Beneficiar  Instalator